Synsrapport for:	**Provstesyn Ilskov 2021** Ilskov kirke, kapel og menighedshus (kl. 12.15)
Dato + årstal:	4. marts 2021
Deltagere på syn:	Provst Carsten Hoffmann, PU's bygningssagkyndige Finn Balle, PU medlem Ejvind Dahl, samt repr. fra menighedsrådet

ÆLDRE synsudsatte arbejder, som endnu IKKE er udført		
Arbejdets art	**Årsag til manglende udbedring**	**Hvornår udføres arbejdet?**

NYE synsudsatte arbejder					
	Arbejdets art	**Beløb**	**Udføres år**	**Egne midler/ alm. vedligehold**	**Ansøgning til PU**
Ilskov kirke	Murværk på tårnet er angrebet af alger. Specialfirma bør tilkaldes for vurdering af mulig hjælp. Der bør rekvireres 2 uafhængige vurderinger som efterfølgende skal drøftes med en faglig rådgiver.		2021	x	
	2 nordvendte tagvinduer holdes under observation i forbindelse med regnskyl.		2021	x	

	Automatisk klokkeringning bør undersøges i forhold til dels klokkernes evne til at kunne forsynes med automatisk ringning samt opstille budget herfor. Murværk i klokkerum er indvendigt fejlagtigt berappet med hård cementmørtel. Det er accepteret, at der foregår en løbende afskalning af overfladerne. Dette fjernes ved den løbende vedligeholdelse.		2021	x	
Kirkegården					
Menighedshus / Kirkely	Varmepaneler i Kirkely er begyndende defekte. De bør udskiftes med en varmepumpeløsning frem for at udskifte panelerne.	16.000 kr.	2022		x

Nedenfor beskrives den generelle vedligeholdelsesstand kort (f.eks. ”I øvrigt fandtes kirken gennemgående i synsforsvarlig stand”, ”På lang sigt skal foretages…” ”Følgende holdes under opsyn…”)

Kirkens vedligeholdelsesstand:	Kirken er i god synsforsvarlig stand. Menighedsrådet drøfter muligheder og behov ift. en evt. etablering af branddør i kirken. Den kgl. bygningsinspektør har tilsyneladende tidligere udtalt, at det ikke kunne komme på tale. Menighedsrådet drøfter sagen ift. balancen mellem behov og omkostninger.
Kirkegårdens vedligeholdelsesstand:	Kirkegården fremstår meget flot
Graverbygningen vedligeholdelsesstand:	God stand
Præstebolig vedligeholdelsesstand:	